BAN QLDA ĐTXD XÃ TÂN PHÚ **BỘ PHẬN KT - THẨM ĐỊNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 378/TTr-KTTĐ	*Tân Phú, ngày 03 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng

Kính gửi: Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú

Bộ phận Kỹ thuật – Thẩm định thuộc Ban QLDA ĐTXD xã kính trình Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

- Tên dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng

- Tổng mức đầu tư (làm tròn): **1.190.046.000 đồng.** *(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).*

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Phú

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 – 2027.

- Địa điểm: ấp Tân Đông, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh.

- Quy mô dự án:

- Đầu tư hệ thống PCCC khối lớp học A, khối lớp học B, khối hành chánh, Nhà bếp, khối 08 phòng học – thư viện, nhà bảo vệ.

- Xây mới bể chứa nước PCCC và Nhà bơm.

- Các thông tin khác (nếu có): Theo quyết định phê duyệt dự án.

II. Căn cứ pháp lý:

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hồ sơ đấu thầu;

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng;

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 24/03/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng;

Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 27/08/2026 của UBND xã Tân Phú phê duyệt dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng;

Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 28/08/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Phú phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 – đợt 8 Nguồn vốn: Tỉnh bổ sung có mục tiêu.

III. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Lập BCKTKT	Công ty TNHH MTV Bảo hộ Lao động Môi Trường Xanh	64.682.709	- Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 27/08/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Phú về việc Phê duyệt dự án. - Quyết định số 96/QĐ-BQLDA ngày 06/04/2026 của Ban QLDA ĐTXD xã chỉ định thầu tư lập hồ sơ BCKTKT.
2	Thẩm tra thiết kế	Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF	2.249.756	- Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 27/08/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Phú về việc Phê duyệt dự án. - Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 13/04/2026 của Ban QLDA ĐTXD xã chỉ định Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán.
3	Thẩm tra Dự toán		2.179.997	
Tổng giá trị			**69.112.461**	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
01	Chi phí Quản lý dự án	Chủ đầu tư tự thực hiện	31.751.655
02	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng kinh tế	500.000
03	Chi phí thẩm định BCKTKT	Phòng kinh tế	500.000

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
04	Chi phí thẩm duyệt PCCC	Phòng Cảnh Sát PCCC &CNCH - CA. Tỉnh Tây Ninh	500.000
04	Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng		56.668.876
Tổng giá trị thực hiện: 89.920.531 đồng			

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú	Thi công xây dựng + thiết bị	*** Cộng giá gói thầu:**	**995.118.607**	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
			- Xây dựng:	871.998.607								
			- Thiết bị:	123.120.000								
2		Tư vấn giám sát thi công XD + TB	Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng	29.684.286		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
3		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	5.500.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro về xây dựng	710.517		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Theo tỷ lệ %	90 ngày	
Tổng giá gói thầu:				**1.031.013.411**								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành nhiều gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ công trình.

b. Giá gói thầu: Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 27/08/2026 của UBND xã Tân Phú phê duyệt dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng. Cụ thể như sau:

1. Thi công xây dựng + thiết bị	:	995.118.607	đồng
2. Tư vấn giám sát thi công XD + thiết bị	:	29.684.286	đồng
3. Thẩm định giá thiết bị	:	5.500.000	đồng
4. Bảo hiểm công trình	:	710.517	đồng

c. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trọe mục tiêu.

d. Hình thức và phương thức LCNT:

- Các gói thầu tư vấn và phi tư vấn gồm: Gói thầu số 02, 03, 04 đều có giá trị rất nhỏ, dưới 800 triệu và 02 tỷ đồng, nằm trong hạn mức cho phép chỉ định thầu (Tại điểm m, khoản 1, điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, khoản 4 điều 78 nghị định 214/2025/NĐ-CP). Bộ phận Kỹ thuật – Thẩm định thuộc Ban QLDA ĐTXD xã kính đề nghị Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú xem xét phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên của công trình là Chỉ định thầu rút gọn.

- Gói thầu thi công xây dựng: Gói thầu số 01 có giá trị không quá 02 tỷ đồng, nằm trong hạn mức cho phép Chỉ định thầu (Tại điểm m, khoản 1, điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, khoản 4 điều 78 nghị định 214/2025/NĐ-CP). Bộ phận Kỹ thuật - Thẩm định thuộc Ban QLDA ĐTXD xã kính đề nghị Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú xem xét phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng của công trình là Chỉ định thầu rút gọn.

đ. Thời gian tổ chức LCNT: 15 ngày cho tất cả các gói thầu.

e. Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III năm 2026.

g. Loại hợp đồng:

- Gói thầu tư vấn: Trọn gói.

- Gói thầu phi tư vấn: Theo tỷ lệ phần trăm.

- Gói thầu xây lắp: Trọn gói. (Tại điểm b, khoản 1, điều 64 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định "Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu làm căn cứ xét duyệt trúng thầu bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm quản lý rủi ro giao cho nhà thầu trong gói thầu. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu".

h. Thời gian thực hiện gói thầu:

1. Thi công xây dựng + thiết bị	:	90 ngày
2. Tư vấn giám sát thi công XD + thiết bị	:	90 ngày
3. Thẩm định giá thiết bị	:	20 ngày
4. Bảo hiểm công trình	:	90 ngày

i. Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa lựa chọn nhà thầu: Không có.

VII. Tổng giá trị các phần công việc:

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	69.112.461
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	89.920.531
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc KHLCNT	1.031.013.411
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	-
Tổng giá trị các phần công việc:		**1.190.046.403**
Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn):		**1.190.046.000**

VIII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên. Bộ phận Kỹ thuật – Thẩm định thuộc Ban QLDA ĐTXD xã kính đề nghị Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của quy trình XDCB.

Kính trình Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Tân Phú xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BP KỸ THUẬT – THẨM ĐỊNH

Trần Minh Tuấn

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(*Kèm theo Tờ trình số 378/TTr-KTTĐ ngày 03 tháng 09 năm 2026)*

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 27/08/2026 của UBND xã Tân Phú phê duyệt dự án: Hệ thống PCCC Trường Mẫu giáo Tân Hưng;	Bản chụp
2	Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 28/08/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Phú phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 – đợt 8 Nguồn vốn: Tỉnh bổ sung có mục tiêu.	Bản chụp
3	Quyết định về việc chỉ định đơn vị Tư vấn lập dự án	Bản chính
4	Quyết định về việc chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm tra	Bản chính